



REGIONE PUGLIA



REGIONE PUGLIA

PSR 2014/2020 – SOTTOMISURA 19.2 – PAL GAL ISOLA SALENTO
“SALENTO DI MEZZO PAESAGGIO ANALOGICO”

AZIONE 19.2.4 – PAESAGGIO ANALOGICO NARRANTE

INTERVENTO 19.2.4.2 – GAMING DEL SALENTO DI MEZZO
REGIA DIRETTA DEL GAL ISOLA SALENTO

THESEUS

PARCO RURALE DEL LABIRINTO IN PIETRA A SECCO
INFRASTRUTTURA LUDICO-RICREATIVA DI FRUIZIONE PUBBLICA

PROGETTO ESECUTIVO

PROG.
2023/PA/02

01CPL

Nome file: 2023/PA/02/ESE/01CPL.doc

**CRONO
PROGRAMMA DEI
LAVORI**



PROGETTO (art. 24 DLgs 50/2016):
Ing. Tommaso Laudadio



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Tommaso Laudadio

IL PRESIDENTE
Sig. Cosimo MARROCCO



Revisione

Data

Oggetto

3A

01/05/2023

Emissione Esecutiva

PROGETTO ESECUTIVO
“THESEUS - PARCO RURALE DEL LABIRINTO IN PIETRA A SECCO”
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA LUDICO RICREATIVA DI
FRUIZIONE PUBBLICA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI				
N.	Descrizione Fase	Data inizio	Data fine	Durata
1	Allestimento cantiere	01/04/2024	05/04/2024	5
2	Opere di scavo	06/04/2024	15/05/2024	40
3	Murature a secco	16/05/2024	15/08/2024	92
4	Aree a verde e sentieri e relativi impianti	16/08/2024	10/09/2024	25
5	Aree servizi e relativi impianti	11/09/2024	30/09/2024	20
6	Rimozione aree di cantiere	01/19/2024	05/10/2024	5

Cronoprogramma dei Lavori – 187 giorni naturali consecutivi

N.	Descrizione Fase	01/04/2024	05/04/2024	06/04/2024	15/05/2024	16/05/2024	15/08/2024	16/08/2024	10/09/2024	11/09/2024	30/09/2024	01/19/2024	05/10/2024
1	Allestimento cantiere	5 giorni											
2	Opere di scavo			40 giorni									
3	Murature a secco					92 giorni							
4	Aree a verde e sentieri e relativi impianti						25 giorni						
5	Aree servizi e relativi impianti								20 giorni				
6	Rimozione aree di cantiere											5 giorni	

Martano lì, 01/05/2023



Il RUP Ing. Tommaso Laudadio

Direttore GAL Isola Salento

tel 0836.1956311 - fax 0836.1955360

Info@isolasalento.org - www.isolasalento.org